

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА
о фактичком стању грађевинског објекта
на на КП 6834 КО Вождовац, ул. Заплањска бр. 28, Београд

НАРУЧИЛАЦ: ОШ „Бранислав Нушић“
Београд, Вождовац, ул. Заплањска бр. 45

ВЕШТАК: дипл.инж.грађ. Владимир М. Којић
Стални судски вештак за област грађевинарства
Ул. Данила Медаковића бр. 6
11080 Земун
Решење бр. 740-05-00874/2010-03

Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-05-00874/2010-03
Земун, Аугуста Цесарца 6 Тел: 011/444-8117

М. Којић

Ангажован сам од стране ОШ „Бранислав Нушић“ у Београду, Вождовац, ул. Заплањска бр. 45, односно директора школе г-ђе Маријане Стефановић (Наручилац вештачења) за израду налаза и мишљења, да на основу доказа са лица места утврдим обављањем вештачења:

1. Извођење доказа на околност да се утврди стање објекта „Мале школе“ након извођења санационих радова, као и
2. Извођење доказа на околности утврђивања успешности спроведених санационих мера и да се изврши процена ризика за боравак и рад људи унутар и у ближој околини објекта.

НАЛАЗ

Израда налаза и мишљења биће урађена на основу:

1. Инспекцијског обиласка локације извршене 06.11.2025. год.,
2. Елемената који могу утицати на закључке и мишљење.

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ – КРАТАК ОПИС

Грађевински објекат се налази у улици Заплањска бр. 28 у Београду, Вождовац. Намена објекта је јавна - образовање. ОШ „Бранислав Нушић“ се састоји од главног објекта (са пратећим садржајима) који се налази на источној страни Заплањске улице и „помоћног“ објекта, тзв. „мале школе који се налази на западној страни Заплањске улице. Објекти су повезани пешачком пасарелом изнад улице Заплањске. Спратност предметног објекта је приземље, и спрат. Објекат је изграђен 1958. године. У основи је објекат правоугаони, оквирних димензија 28 x 17 м. Са југо-источне стране је главни улаз у објекат са антреом, подестом и надстрешницом, а са југо-западне стране је изграђен анекс (цца 6,5 x 8,5 м), и оба дела објекта су приземне спратности. Примењени материјали су средњег нивоа материјализације и квалитета.

Грађевински објекат је конструктивно од масивних зидова од опеке са АБ хоризонталним серклажима, надвратницима, венцима и еркерима, са бетонским темељима и подном плочом. Зидови су од опекарских производа, а међуспратна конструкција је АБ ситноребраста типа „Авраменко“ са плафонском подконструкцијом. Фасада је „Хирофа“ финално обрађена. Кровна конструкција је класична дрвена двоводна, покривена лимом у благом паду.

Предметни објекат се састоји из централног ходника, дужно постављеног, учионица са обе стране ходника, санитарног чвора, пратећих просторија, АБ двокраког степеништа за спрат.

Завршна обрада подних и зидних површина у улазном холу, централним ходницима и степеништу су керамичке плочице и терацо, у учионицама је подна облога „ламинат“. зидови и плафони су малтерсани кречним малтеом, глетовани и бојени дисперзионом бојом, делом у тону. Унутрашња столарија је дрвена класична дуплошперована, а спољна столарија је ПВЦ.

Вештак није имао увид у комплетан архивски пројекат, конструктивни систем и примењена материјализација су одговарајући периоду изградње.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОБИЈЕНА ОД НАРУЧИОЦА

- УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ о извођењу радова на санацији северозападног дела објекта „Мала школа“, закључен између Основне школе „Бранислав Нушић“, у својству Наручиоца и предузећа „PROINŽENJERING PLUS“ доо Београд, у својству Извођача радова, бр. Наручиоца 1523 од 23.07.2025. год.
- ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН уговорених радова од јула 2025. г.
- ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК за период од 28.07.2025. г. до 11.08.2025. г. оверен од стране Одговорног надзорног органа и Одговорног извођача радова
- ОБРАЧУНСКИ ЛИСТОВИ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ оверени од стране Одговорног надзорног органа и Одговорног извођача радова
- ПАСОШИ изведених мега шипова оверени од стране Одговорног надзорног органа и Одговорног извођача радова

АНАЛИЗА БИТНИХ ФАКТОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА

1. Оштећења (спољна и унутрашња) на објекту детаљно су описана у оквиру Налаза вештака од 24.02.2025. г.
2. У оквиру Налазу вештака од 24.02.2025. г., на објекту су примећена оштећења (спољна и унутрашња) на крајњем северо-западном делу предметног објекта.
3. Описано у оквиру напред наведеног Налаза су хоризонталне, вертикалне и косе прслине у унутрашњости објекта (учионицама и ходницима), као и на фасади и фасадним елементима у северо-западном делу предметног објекта.
4. Узрок настанка оштећења дела објекта је промена у носивости темељног тла негативним утицајем продора атмосферских вода у тло у зону фундирања предметног објекта.
5. Радови на санацији објекта изведени су на основу закљученог Уговора о јавној набавци, а у складу са чланом 143. Закона о планирању и изградњи.
6. Радови на санацији изведени су без израђене пројектно-техничке документације, а сходно члану 143. Закона о планирању и изградњи.
7. Изведени су радови на изградњи мега шипова пречника Ø 219 mm, укупно 18 комада.
8. Изграђен је тротоар око објекта у делу који је био девастиран.
9. Санирани су оштећења на фасади.
10. Изведени су радови на санацији пукотина на зидовима (спољне и унутрашње пукотине).
11. Крупније пукотине су малтерисане.
12. Изведени су комплетни фарбарско-молерски радови у унутрашњем делу објекта.
13. Испод олучних вертикала изведене су каналице за одвод воде даље од објекта.

14. КП 6834 КО Вождовац – плац на ком се налази предметни објекат „мале школе“ је оивичен улицама Заплањска, Сива Стена, Димитрија Маринковића и приступном улицом гаражи ТЦ „Стадион“. Површина парцеле је 7.762 м², површина предметног објекта је 529 м² – лоциран централно и мањим делом слободне површине парцеле је бетонска облога а већим зелена површина. Нивелационо је у хоризонтали/благом нагибу и најнижи део слободне површине (травнати) се налази поред северо-западне фасаде.
15. Узрок настанка оштећења дела објекта је саниран изградом мега шипова.
16. Сва видљива оштећења на објекту су санирана.

НАЛАЗ – СТАЊЕ ОБЈЕКТА НАКОН ИЗВОЂЕЊА САНАЦИОНИХ РАДОВА

Изградом мега шипова Ø 219 mm, дужин 9 метара, и то укупно 18 комада, ојачана је носивост темеља објекта и спречена је даља деформација тла. Сва видљива оштећења на спољним и унутрашњим зидовима су отклоњена. Изградом канализа за одвод атмосферских падавина и тротоара око објекта, спречен је директан продор воде испод објекта, чиме је додатно унапређена носивост темељног тла, уз смањење могућности за деформисање темељног тла и слегање објекта.

Садашње стање објекта је безбедно за коришћење.

У складу са чланом 143. Закона о планирању и изградњи Инвеститор је у обавези да у року од годину дана од дана престанка опасности које су проузроковале извођење радова, прибави грађевинску дозволу односно решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи.

МИШЉЕЊЕ

На основу увида у предметни грађевински објекат – самостални објекат „мале школе“ у улици Заплањска бр. 45 у Београду, анализе документације и констатованих оштећења, мишљења сам да су:

Оштећења на објекту успешно санирана и узрок настанка оштећења успешно отклоњен;

и да је:

Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-08-90874/2010-03
Београд, Аугуста Цесарева 6 Тел: 011-266-1117

М. Којић

објекат Основне школе "Бранислав Нушић" у улици Заплањска бр. 28 (објекат "Мала школа") безбедан за употребу.

и да је предлог даљег поступања следећи:

1. У року од годину дана од дана престанка опасности које су проузроковале извођење радова изградити Техничку документацију за добијање решења о извођењу радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи
2. На основу техничке документације прибавити од надлежног органа решење о одобрењу за извођење радова на основу члана 145 наведеног Закона.
3. Технички пријем и прибављање употребне дозволе, може се спровести на захтев Инвеститора.


* Ови радови се могу подвести под одредбе члана 145 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) као и Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи. ("Сл. гласник РС", бр. 102/2020)

Имајући у виду да је у питању посебан случај грађења, односно извођења радова без прибављене грађевинске дозволе према члану 143. Закона о планирању и изградњи, Инвеститор је у обавези да у року од годину дана од дана престанка опасности које су проузроковале извођење радова, прибави из решење о одобрењу извођења радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи.

Сходно члану 145., став 9 Закона о планирању и изградњи, на захтев Инвеститора, надлежни орган може издати употребну дозволу, односно објекат се може користити и без исходоване употребне дозволе.

Београд, 10. новембар 2025.године

Стални судски вештак за
област грађевинарства


дипл.инж.грађ. Владимир М. Којић

Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА
Решење бр. 740-05-00074/2010-03
Земун, Августа Цесарца 8 Тел: 066/88-00-817

ПРИЛОЗИ:

- документација добијена од Наручиоца
- фотодокументација са предметног објекта
- документација вештака

ОСНОВНА ШКОЛА
»БРАНИСЛАВ НУШИЋ«

Бр. 1523

23.07. 2025 год.
БЕОГРАД, Заплањска 45
тел. 460-763

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

PROINŽENJERING PLUS DOO
Бр. 24/25
24.07. 2025 год.
БЕОГРАД

Закључен између уговорних страна:

1. Основне школе „Бранислав Нушић“ из Београда, Заплањска 45, МБ: 07014554, ПИБ: 100164602, коју заступа директор Маријана Стефановић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. PROINŽENJERING PLUS DOO Beograd, са седиштем у Београду, општина Врачар, улица Десанке Максимовић бр. 8, ПИБ 109070990, МБ 21122190, кога заступа директор Драган Радич

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац радова на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23) - у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак за јавну набавку бр. 01/25, радови – Санација северозападнoг дела објекта „Мала школа“.

- да је Извођач радова, дана 18.07.2025. године, доставио понуду број 120/25 која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације;

- да је Наручилац у складу са чланом 146. став 1. Закона, на основу понуде Извођача радова и Одлуке о додели уговора број 1522, од 23.07.2025. године, изабрао Извођача радова за доделу уговора.

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка бр. 01/25, радови – Санација северозападнoг дела објекта „Мала школа“, које је Извођач радова дужан да изведе својим средствима и својом радном снагом, у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, одобреном техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова изведене радове, преда Наручиоцу.

Члан 2.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде број 120/25, од 18.07.2025.године и да све време трајања овог уговора има обезбеђеног одговорног извођача, носиоца важећих тражених личних лиценци.

Одговорни извођач радова мора да испуњава услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

У случају потребе за изменом одговорног извођача радова, Извођач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведених одговорних извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ		ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ		УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
1.1.	Уграђивање репера за праћење слегања постојећег објекта са израдом одговарајуће документације. Обрачун се врши по комаду.	ком	6,00	2.200,00	13.200,00
1.2.	Опажање преко уграђених репера пре почетка подухватања објекта и након завршетка радова на санацији темеља. Цена обухвата једно опажање са давањем писменог извештаја о стању између претходног и текућег опажања (читањем). Обрачун се врши по опажању.	ком	2,00	13.000,00	26.000,00
1.3.	Израда граничне оgrade пуним лименим таблама преко дрвених стубова на размаку од 2,0 метра и висине $h = 2,0 \text{ m}$. На ограду обавезно уградити и улазну капију са закључавањем, за улазак и излазак машина и транспортних средстава које се ангажују за извођење радова. Обрачун се врши по m^1 .	m^1	60,00	4.900,00	294.000,00
1.4.	Израда шлицева дуж трасе шипова да би се утврдио тачан положај подземних инсталација. Обрачун се врши по m^1 .	m^1	10,00	3.000,00	30.000,00
1.5.	Израда истражних јама у циљу утврђивања дубине фундаирања темеља и матријала од кога су темељи изведени. Обрачун се врши по комаду истражне јаме.	ком	3,00	12.000,00	36.000,00
1.6.	Монтажа и демонтажа фасадне скеле. Испорука и монтажа -демонтажа грађевинске скеле, са противпрашном заштитном мрежом, израдом уземљења скеле, као и мерењем отпора уземљења и добијања стручног налаза од стране лиценциране компаније. Обрачун по m^2 .	m^2	310,00	1.800,00	558.000,00
1.7.	Разбијање армирано- бетонског тротоара $d = 12 \text{ cm}$. Обрачун се врши по m^2 .	m^2	40,00	2.200,00	88.000,00

1.8.	Одвоз шута на депонију удаљености до 20 км. Јединичном ценом је оухваћено: утовар, транспорт и киповање материјала. Обрачун се врши у растреситом стању са коэффицијентом растреситости од 35 %.	м3	12,00	4.400,00	52.800,00
1.9.	Демонтажа постојећих олука са одлагањем на градилишну депонију. Обрачун по м1.	м1	13,00	500,00	6.500,00
1.10.	Демонтажа постојеће громобранске инсталације са одлагањем на градилишну депонију. Обрачун по м1.	м1	26,00	400,00	10.400,00
УКУПНО А :					1.114.900,00
Б. МЕГА ШИПОВИ					
2.1.	Обележавање мега шипова. Обрачун по комаду.	ком	18,00	250,00	4.500,00
	Ручни ископ земље III категорије за радне јаме које служе за потребе утискивања челичних "мега" шипова. Дубина ископа је 3 м.				
2.2.	Копане земље се подразумева са правилним вертикалним отсецањем бочних страна и финим планирањем дна ископа. Обрачун се врши по м3.				
	ископ од 0 до 2 м	м3	80,00	6.900,00	552.000,00
	ископ од 2 до 4 м	м3	33,00	8.800,00	290.400,00
2.3.	Ручно подкопавање стопа темеља у земљишту III категорије ради извођења радних јама. Обрачун по м3.	м3	33,00	9.200,00	303.600,00
2.4.	Разупирање радне јаме за заштиту ископа. Обрачун по м2 разупирања.	м2	54,00	700,00	37.800,00
2.5.	Ручно затрпавање радних јама, са набијањем до потребне збијености, након утискивања челичних "мега" шипова са расположивим материјалом ископаних из радних јама. Обрачун се врши по м3.	м3	113,00	1.700,00	192.100,00

2.6.	Одвоз земље и шута на градску депонију удаљености до 20 км . Јединичном ценом је оухваћено: утовар, транспорт и киповање материјала. Обрачун се врши по м3 у растреситом стању са коефицијентом растреситости од 35 %.	м3	45,00	3.400,00	153.000,00
2.7.	Обрада темељних спојница ради правилног налегања хидрауличне пресе на површину темеља приликом утискивања челичних "мега" шипова. Обрачун се врши по комаду.	ком	18,00	1.400,00	25.200,00
2.8.	Набавка и уградња главе шипа завршног елемента од челичне конструкције 2 Ø 159 мм дебљине зида д=5,6 мм, дужине l=45 цм па 2U160 мм челична носача, дужине l= 60 цм и горњем носачу 2U160 мм, дужине l=120 цм. Обрачун се врши по комаду.	ком	18,00	28.000,00	504.000,00
2.9.	Израда почетног елемента "мега шипа пречника Ø 219,1 mm, дебљине зида d=6,3 мм према пројекту. Почетни елемент се специјално обликује у радионици ради обезбеђења вертикалности при утискивању. Обрачун се врши по комаду.				
	Ø 219 mm	ком	18,00	7.300,00	131.400,00
2.10.	Израда, транспорт и утискивање челичних "мега" шипова пречника Ø 219,1 мм, дебљине зида д=5,0 мм Елементи за "мега" шипове се обрађују у радионици, допремају на градилиште, постављају у вертикалан положај и утискују до потребне дубине (за обезбеђење силе од 1,5 пута веће од дозвољене), помоћу одговарајуће опреме. Сви елементи се међусобно спајају заваривањем по целом обиму. Дужина шипова се обрачунава од доње коте ивице стопе темеља па до врха почетног елемента. Обрачун се врши по м'.				
	Ø 219 mm	м1	180,00	15.800,00	2.844.000,00
2.11.	Машинско сечење и обрада средњих елемената у радионици за челичне "мега" шипове . Обрачун се врши по комаду.				
	Ø 219 mm	м1	300,00	700,00	210.000,00



2.12.	Набавка и уградња ослоначких плоча 400/400/10 мм на последњи утиснути средњи елемент челичног "мега" шипа. Обрачун се врши по комаду.	КОМ	18,00	5.000,00	90.000,00
2.13.	Кајловање главе шипова челичним плочама разних димензија и дебљина. Обрачун се врши по комаду.	КОМ	18,00	2.400,00	43.200,00
2.14.	Израда и уграђивање бетона МБ-20 у челичне елементе "мега шипова, по завршеном утискивању. Обрачун се врши по м1.				
	Ø 219 мм	м1	144,00	1.150,00	165.600,00
2.15.	Израда и уграђивање бетона МБ-20 у стубиће главе шипова дужине л=45 см, пречника Ø 159,00мм и дебљине зида д = 5 мм. Обрачун се врши по комаду.	КОМ	36,00	1.000,00	36.000,00
2.16.	Израда и уграђивање бетона МБ-20 у носач главе шипа дужине л=60 см. Обрачун се врши по комаду.	КОМ	18,00	1.000,00	18.000,00
2.17.	Израда и уграђивање бетона МБ-20 у носач главе шипа дужине л=120 см. Обрачун се врши по комаду.	КОМ	18,00	1.000,00	18.000,00
2.18	Бетонирање главе шипа бетоном МБ-20, по читавој подкопаној висини (х=1,35 m) радне јаме, која служила за утискивање челичних "мега" шипова. Обрачун се врши по м3.	м3	33,00	31.000,00	1.023.000,00
УКУПНО Б:.					6.641.800,00
Ц.	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
3.1.1.	Демонтажа, изношење и поновно враћање у првобитно стање мобилијара, одбојних даски и полица. Обрачун комплет	комплет	1,00	60.000,00	60.000,00
3.1.2.	Демонтажа и поновна монтажа каблова за видео надзор на фасади. Обрачун комплет.	комплет	1,00	30.000,00	30.000,00
3.2.	Обијање продужног малтера са зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Обрачун по м2.	м2	38,00	800,00	30.400,00

3.3.	Обијање цементног малтера са зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Обрачун по м2.	м2	34,00	900,00	30.600,00
3.9.	Уклањање подних керамичких плочица. Обрачун по м2.	м2	5,00	1.200,00	6.000,00
3.11.	Набавка материјала, транспорт и малтерисање зида продужним малтером размере 1:3:9. Обрачун по м2.	м2	38,00	1.200,00	45.600,00
3.12.	Набавка материјала, транспорт и малтерисање зида цементном малтером размере 1:3. Обрачун по м2.	м2	34,00	1.600,00	54.400,00
3.13.	Санација пукотина у зидовима насталим услед слегања објекта. Пукотине претходно очистити од шута и издувати прашину. Пукотине попунити експандирајућим малтером и санирати лепком и мрежицом. Обрачун по м1.	м1	124,00	4.100,00	508.400,00
3.16.	Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и плафона дисперзивном белом бојом, домаће производње. Припремљене површине бојити дисперзивном бојом у два премаза. Обрачун по м2.	м2	400,00	700,00	280.000,00
3.17.	Набавка материјала и бојење зидова масном бојом са свим предрадњама. Обрачун по м2.	м2	200,00	1.000,00	200.000,00
3.18.	Набавка материјала, транспорт и наношење фасадног слоја силикатно-силиконског малтера гранулације 1,5 мм на фасаду у тону као постојећи са претходним наношењем одговарајућег прајмера. . Обрачун по м2.	м2	310,00	2.000,00	620.000,00
3.19.	Набавка материјал, транспорт и фарбање ограде на тераси са свим предрадњама и претходним скидањем рђе. Обрачун по м1.	м1	5,00	2.500,00	12.500,00
3.20.	Поновна монтажа постојећих олука од поцинкованог лима РШ до 40 цм са неопходним додатним материјалом. Обрачун по м1.	м1	13,00	2.000,00	26.000,00

3.21.	Поновна монтажа постојеће громобранске инсталације са неопходним додатним материјалом, испитивањем и издавањем атеста. Обрачун по м1.	м1	26,00	2.000,00	52.000,00
3.22.	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак за спољну употребу сличних постојећих. Обрачун по м2.	м2	5,00	7.000,00	35.000,00
3.23.	Набавка и уградња окапнице на тераси од поцинкованог лима развијене ширине 20 цм. Обрачун по м1.	м1	5,00	7.500,00	37.500,00
3.24.	Завршно чишћење градилишта након завршетка радова. Обрачун по м2.	м2	150,00	250,00	37.500,00
3.25.	Одвоз шута на депонију удаљености до 20 км. Јединичном ценом је оухваћено: утовар, транспорт и киповање материјала. Обрачун се врши по м3 у растреситом стању са коефицијентом растреситости од 35 %.	м3	7,00	3.500,00	24.500,00
УКУПНО Ц:					2.090.400,00
Д.	ТРОТОАРИ				
4.1.	Ручни ископ земље за риголе. Обрачун по м3.	м3	2,00	6.900,00	13.800,00
4.2.	Одвоз земље и шута на депонију удаљености до 20 км. Јединичном ценом је оухваћено: утовар, транспорт и киповање материјала. Обрачун се врши у растреситом стању са коефицијентом растреситости од 35 %. Обрачун по м3.	м3	14,00	3.500,00	49.000,00
4.3.	Ручни ископ, сечење корења у близини објекта, затрпавање земље са набијањем и планирањем терена. Обрачун по комаду.	ком	5,00	24.000,00	120.000,00
4.4.	Набавка материјала, транспорт и израда тампонског слоја од шљунка д = 10 цм. Обрачун по м3.	м2	45,00	450,00	20.250,00

4.5.	Набавка материјала, транспорт и израда АБ тротоара д = 12 цм, у паду од објекта. Обрачун по м2.	м2	40,00	3.500,00	140.000,00
4.6.	Набавка, транспорт и уградња арматуре за тротоара и риголе. Обрачун по кг.	кг	300,00	250,00	75.000,00
	Набавка материјала, транспорт и израда АБ риголе ш = 30 цм за одвођење атмосферске воде ван објекта. Обрачун по м1.	м1	8,00	3.800,00	30.400,00
УКУПНО Д :					448.450,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА		
A.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1.114.900,00
B.	МЕГА ШИПОВИ	6.641.800,00
C.	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	2.090.400,00
D.	ТРОТОАРИ	448.450,00
	УКУПНО БЕЗ ПДВ:	10.295.550,00
	ПДВ:	2.059.110,00
	УКУПНО СА ПДВ:	12.354.660,00

IZVOĐAČ RADOVA PROINŽENJERING PLUS DOO		INVESTITOR OŠ BRANISLAV NUŠIĆ		GRAĐEVINSKI DNEVNIK	
OBJEKAT MALA ŠKOLA		ZAPLANJSKA 45		Dan ponedjeljak Datum 28.07.2025.g	
MESTO BEOGRAD		BEOGRAD		2	
Radno vreme		Broj radnika		Temperatura	
Smena		građ.r	zan.r.	tehn.o	ostali
I smena od 7 do 17 Ukupno 10 Č		5	1	1	7
II smena od do Ukupno Č					
III smena od do Ukupno Č					
		Mehanizacija		U čas C	
				U čas C	
				U čas C	
OPIS RADA		PRIMEDBE			
- na današnji dan je Izvođač uveden u posao - ugrđivanje repera i izvršeno početno opažanje sleganja - montaža građevinske ograde - razbijanje betonskog trotoara - izrada šliceva za utvrđivanje položaja instalacija - iskop istražnih jama - transport opreme za utiskivanje šipova - iskop radnih jama - potkop radne jame - početak utiskivanja mega šipa broj 8					
Vodi dnevnik:		NADZORNI ORGAN:			
					

Gradilište: OŠ "BRANISLAV
NUŠIĆ"
(oznaka/broj) Sektor: SANACIJA TEMELJA
(oznaka/broj) Objekat: MALA ŠKOLA
(oznaka/broj)


Obračunski list građevinske knjige

List broj: 1

Vrsta rada <u>UGRAĐIVANJE REPERA</u> <u>ZA PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKTA</u>		Grad. norma _____ Šifra _____	Obračun nacrt br. _____	Poz. predračuna br. <u>1.1</u>
Jedinična cena <u>2.400,00 DIN</u>			Mera <u>KOM</u>	
A =	B =	A+B =	Mesečno	Ukupno
Prenos:				
KOMADA			6	
Ukupno:				6
Za Izvođača:  Za Nadzor:  Za prenos:				





Фотодокументација (пре санације):






Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решенје бр. 740-05-00874/2010-03
ошум, Август Цесарић б Тел: 011/33-86-817



M. Kojić



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-08-08874/2010-07
Земун, Августа Царска бр. 7 тел: 011 466 44 17







Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решение бр. 740-08-90074/2010-03
Београд, Аугуста Цесарца 8 Тел: 011-266-811



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решенje бр. 740-08-00871/2010-03
Земун, Август Царскаг в Тел: 088/90-88-611


М. Којић



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-05-00874/2010-03
Београд, 14. децембра 2010. године




(Handwritten signature)

Фотодокументација (након санације):




Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-08-00874/2010-03
Земун, Антоније Цвијича 6, Тел: 011/4600-516

[Handwritten signature]







Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-03-00874/2010-03
Београд, 12. децембра 2010. године

(Handwritten signature)






Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-98-00874/2010-03
Савршена Црвеница бр. 101/00/00-01/1

М. Којић





Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-05-00874/2010-03
Београд, 15. Јуни 2010. г. Тел: 060/75-00 117

М. Којић



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решење бр. 740-08-00874/2010-С 16
Финки, Аугуста Цесарца 6 Тел: 011/34-00-17

М. Којић



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА
Београд бр. 740-05-00074/2010-СЗ
Земун, Августа Цесарева 6 Тел: 011/33-00-61

М. Којић



Дипл. инж. грађ.
Којић М. Владимир
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК ЗА
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО
Решение бр. 740-06-00874/2010-63
Београд, Августа Цесарица 6 Тел: 065/33-66-517

М. Којић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 740-05-00874/2010-03

Датум: 6.7.2011. год

Немањина 22-26

Београд

ПРЕПИС

На основу члана 13. став 1. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97 и 31/2001 и «Сл. гласник Републике Србије», број 30/2010) решавајући по захтеву који је поднео Којић Владимир за именовање судског вештака, министар правде донео је

РЕШЕЊЕ

ИМЕНУЈЕ СЕ Којић (Момчило) Владимир, дипломирани инжењер грађевине, адреса: Августа Цесарца 6, Београд, за судског вештака за област грађевинарство - ужа специјалист: процена штете и вредности грађ. објеката

Образложење

Министар правде на основу члана 30. став 2. у вези са чл.11. став 2. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), објавио је Јавни позив за именовање судских вештака у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 72/2010 од 8.10.2010. године, затим у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 79/2010 од 29.10.2010. године и у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 81/2010 од 5.11.2010. године.

У објављеним јавним позивима наведено је у смислу члана 6 и 7. Закона о судским вештацима да уз захтев на јавни позив кандидат за судског вештака доставља следеће доказе о испуњавању услова:

- 1) фотокопију дипломе о стеченом образовању оверену пред надлежним органом,
- 2) фотокопију одлуке комисије о стицању научних звања оверену пред надлежним органом,
- 3) потврду о радном искуству у струци,
- 4) доказ о објављеним стручним или научним радовима,
- 5) потврду о учешћу на саветовањима у организацији стручних удружења,
- 6) мишљења или препоруке судова или других државних органа, стручних удружења, научних и других институција или правних лица у којима је кандидат за судског вештака радио, односно за које је обављао стручне послове,
- 7) фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача личне карте.

Наведено је да кандидати са научним звањем нису дужни да достављају доказе из тачке 4-6.

Најзад, наведено је да кандидат уз захтев доставља и доказе о испуњавању услова за запослење предвиђене Законом о државним службеницима и то:

-уверење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,
- доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
- доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Поред општих услова, описаним доказима доказује се испуњеност посебних услова прописаних Законом о судским вештацима и то да кандидат има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама за одређену област вештачења (изузетно да има најмање завршену средњу школу), да има најмање пет година радног искуства у струци, да поседује стручно знање и практично искуство у одређеној области вештачења, да је достојан за обављање послова вештачења.

Подносилац захтева је благовремено поднео захтев и све потребне доказе у смислу одредаба члана 12. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), којима је прописано да кандидат за вештака подноси министарству надлежном за послове правосуђа захтев за именовање са прилозима којима доказује испуњеност услова за обављање вештачења.

Увидом у поднети захтев и прилоге са доказима утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за именовање за вештака, па је донето решење као у изреци на основу члана 13. став 1 Закона о судским вештацима.

Поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења

МИНИСТАР
Снежана Маловић с.р.

М.П.

Министарство правде
Тачност преписа потврђује и оверава
дана 03. септембар 2012. године

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Војкан Симић

